

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

Obra 759: Conservación mayor autopista Benito Juárez  
2022 etapa #5

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa # 5.

Del 13 de junio al 24 de julio del 2022  
Importe de la obra: \$ 15,048,196.51

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Prestosforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual designa al Ing. Oscar Felizardo Valenzuela Guerrero como residente de Obra.

Los encargados de firmar y la hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Oscar Felizardo Valenzuela Guerrero.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa # 5

Del 13 de Junio al 24 de Julio del 2022.

En este día se inician los trabajos de conservación mayor en este tramo de la autopista, con trabajos de rescarpetado, realizando las siguientes actividades:

- Recuperación de 2,400.00 m<sup>3</sup> de carpeta existente, incluye: corte con máquina en promedio de 5 a 10.

- Se realiza riego de liga con emulsión catiónica ecc-50 a razón de 0.50 lts/m<sup>2</sup>, Utilizando 24,000.00 litros de emulsión.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mayor autopista  
Benito Juárez 2022 etapa # 5

Del 13 de Junio al 24 de Julio del 2022

Se continúa con los trabajos de  
reencarpelado en este tramo carretero:

- Suministro de 2,400.00 m<sup>2</sup> de  
carpeta asfáltica puesta en obra.
- Tendido y compactación de carpeta  
asfáltica (mezcla caliente) incluye: Tendido y  
compactación de los 2,400.00 m<sup>2</sup>.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa # 5.

Del 13 de junio al 24 de julio del 2022

Se continúan los trabajos en este tramo carretero:

• Se inician trabajos de señalamientos horizontal con pintura tipo tráfico con microesfera, de 20 cm de ancho, obteniendo los siguientes resultados:

Raya Central → Continua → 3.15 Km  
Amarilla → Discontinua → 3.15 Km

Raya Orilla → Discontinua → 3.15 Km  
Derecha

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación mayor autopista Benito  
Juarez 2022 etapa #5.

Del 13 de Junio al 24 de Julio del 2022

Se colocan 532.00 Piezas de Vialito  
Unidireccional blancas y amarillas incluye:  
material bituminoso.

El día 24 de Julio del 2022 se dan  
por terminados los trabajos de resacarpetao  
en este tramo carretero, terminando con  
las anotaciones de este libro de bitácora.

se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA