



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:  
04 DE AGOSTO DE 2022.  
TERMINO:  
22 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
797	CONSERVACION MENOR CARR: QUILA - LOMA DE REDO	CULIACAN	ESTATAL	\$156,815.89	\$156,815.89	\$156,815.89	\$0.00	100	100