

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 637: Conservación menor en carretera: Mochis -
El Fuerte 2da etapa.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

18/01/2022

001

OL

Obra: Conservación menor en carretera: Mochis -
El Fuerte 2da etapa.

En esta fecha se abre el presente libro
de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes al bacheo de dicha
obra.

La normatividad estará a cargo de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP) a través
de la dirección de supervisión el cual asigna
al Ing. Luis Karim Higuera Castro como residen-
te de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora son por parte de
SOP el Ing. Luis Karim Higuera Castro y
por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco
Beltan.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

18/01/2022

002

02

Obra: Conservación menor en Carretera: Mochis-
El Fuerte 2da etapa.

Del 18 de Enero al 29 de Enero del 2022.

Con esta fecha se inician los trabajos de
la conservación menor con bacheo superficial
a mano de la obra mencionada, con el apoyo
de las bacheadoras obteniendo los siguientes
resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
18/01/22	BA-01	12	3.00
19/01/22	BA-01	15	3.00
20/01/22	BA-01	12	3.00
24/01/22	BA-01	12	3.00
25/01/22	BA-01	11	3.00
26/01/22	BA-01	12	3.00
27/01/22	BA-01	12	3.00
	BA-02	8	2.00
28/01/22	BA-01	10	2.00
29/01/22	BA-01	10	2.00

Se continúa con los trabajos de bacheo
superficial.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

02/05/2022

003

03

Obra: Conservación menor en carretera Mochis -
El Fuerte 2da etapa.

Del 02 de Mayo al 14 de Mayo del 2022

Se continúan los trabajos de bacheo
superficial obteniendo los siguientes resul-
tados.

Fecha	Camión	Nro de Baches	Mezcla m ³
02/05/22	BA-02	8	3.00
03/05/22	BA-02	6	3.00
04/05/22	BA-02	6	3.00
05/05/22	BA-02	7	3.00
06/05/22	BA-02	8	3.00
07/05/22	VL-190	6	3.00
	BA-02	7	3.00
09/05/22	BA-02	8	5.00
11/05/22	VL-190	5	3.00
12/05/22	BA-02	8	3.00
13/05/22	BA-02	7	3.00
14/05/22	BA-01	7	3.00

Con fecha del 14 de Mayo del 2022 se
concluyen los trabajos de bacheo superficial
cerrando este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA