

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

02 DE AGOSTO DE 2023.

TERMINO:

08 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1011	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE)	CULIACAN	ESTATAL	\$53,006.94	\$53,006.94	\$53,006.94	\$0.00	100	100