

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra. 808: Demolición y limpieza en terreno banco
del bienestar en villa Juárez.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Demolición Y limpieza en terreno
banco del bienestar en villa Juarez.

Del 12 al 20 de Agosto del 2022
Importe: \$ 94,652.33

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestosforzados, Concretos y agregados de
Sinoloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jose Francisco Perez Figueroa como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
ampliaciones de bitácora serán por la Secretaría
de Obras Publicas (S.O.P) el Ing.
Alejandro Sainz Sanchez y por PREECASIN
el Ing. Jose Francisco Perez Figueroa.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Demolición y limpieza en terreno banco del bienestar en VITA JUAREZ.

Del 12 al 20 de Agosto del 2022

Con fecha del 12 de Agosto del 2022 se inician los trabajos de demolición y limpieza del terreno con equipo mecanico, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Retroexcavadora RE-107 H.T.	Volteo VL-520 H.T.
12/08/2022	9.0	6.0
13/08/2022	5.0	5.0
14/08/2022	0.0	0.0
15/08/2022	9.0	7.0
16/08/2022	8.0	6.0
17/08/2022	8.0	7.0
18/08/2022	8.0	6.0

Se continua con los trabajos de demolición

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Demolicion y limpieza en terreno
banco del bienestar en villa Juarez.

Del 12 al 20 de Agosto del 2022

Se continua con los trabajos de demolicion
y limpieza de terreno.

Fecha	Retroexcavadora Re-107 H.T	Camion Volteo VI-S20
19/08/2022	8.0	6.0
20/08/2022	5.0	7.0

El dia 20 de Agosto del 2022 se dan
por terminadas los trabajos de esta obra
con un total de 60 horas trabajadas con
la Retroexcavadora y 50 horas trabaja-
das con el camion de volteo, cerrando el
presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA