

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

07 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

11 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
748	CONSERVACION MENOR CARRETERA LA GUAMUCHILERA-LAS TAPIAS.	CULIACAN	ESTATAL	\$475,256.00	\$475,256.00	\$440,030.50	\$35,225.50	100	93