

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 730: Conservación menor carretera: Badiraguato-  
Surutato.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera:  
Badiraguato - Surutato.

Del 05 de Abril al 14 de octubre del 2022.  
Importe de la obra: \$ 2,431,012.15

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preeforzados, concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Mario Enrique Astorga Yañez y por Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

~~SUPERVISOR~~

CONTRATISTA

RESIDENTE

~~FIRMA~~

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carretera:  
Badiraguato - Sanutato.

Del 05 de Abril al 01 de Junio del 2022.

En esta fecha se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura tipo tráfico color Amarillo y Blanco con microesfera a razón 700gr/lit de pintura. Obteniendo los siguientes resultados.

Raya Central  
Amarilla

- Continua
  - Izq. → 56.30
  - Der. → 67.85
- Discontinua → 0.40

Raya lateral  
Blanca

- Continua
  - Izq. → 63.10
  - Der. → 63.50

Se utilizaron 4930.00 L de pintura blanca  
4930.00 L de pintura Amarilla - 75,510.00  
Kg de microesfera.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

**003**

03

Obra: Conservación menor carreteras:  
Badiraguato - Surtata.

Del 06 de Abril al 14 de Octubre del 2022.

En este periodo se realizaron trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla caliente, obteniendo los siguientes resultados:

| Fecha      | Camion | Nro Baches | Mezcla m <sup>3</sup> |
|------------|--------|------------|-----------------------|
| 06/04/2022 | BA-03  | 12         | 3.00                  |
| 07/04/2022 | BA-03  | 1          | 1.39                  |
| 14/10/2022 | VL200  | 5          | 3.00                  |

El día 14 de octubre del 2022 se dan por terminados los trabajos en esta obra utilizando 7.39 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

~~SUPERVISOR~~

~~CONTRATISTA~~

RESIDENTE

~~FIRMA~~

~~FIRMA~~

FIRMA