



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
705	CONSERVACION MENOR CARRETERA CASA BLANCA- LAS BEBELAMAS DE SAN PEDRO.	NAVOLATO	ESTATAL	\$65,285.06	\$65,285.06	\$62,475.00	\$2,809.79	100	96