



**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

**REPORTE DE OBRA 2022**

**REPORTE DE OBRAS PÚBLICAS**

BD-36

N°	CAMPO	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Año	2022	2022	2022	2022	2022	2022
2	Periodo						
3	Cuenta Contable						
4	Nombre Cuenta Contable						
5	Núm. de Obra	220394	220395	220396	220397	220398	220399
6	Municipio	GUASAVE	SALVADOR ALVARADO	MAZATLÁN	CULIACÁN	AHOME	UADECO-006-2022
7	Localidad	GUASAVE	GUAMÚCHIL	MAZATLÁN	CULIACÁN	LOS MOCHIS	LOS MOCHIS
8	Coordenadas Geográficas	25.56798907798045, -108.48537123750448	25.455128773735243, -108.06464187760486	23.234752885776377, -106.4370917317987	24.85755880132373, -107.34362411129973	25.815305305372278, -108.96238647745291	25.814133688376862, -108.961251505332
9	Programa	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
10	Subprograma	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN	REHABILITACIÓN
11	Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J". INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "F". INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA	REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR LOS MOCHIS
12	Importe Total Autorizado	\$ 6,500,000.00	\$ 7,980,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 6,175,886.00	\$ 11,000,000.00	\$ 1,308,098.06
13	Origen Federal	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	N/A	N/A
14	Importe	\$ 6,500,000.00	\$ 7,980,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 6,175,886.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	Origen Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Importe	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17	Origen Municipal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Importe	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	Otras Inversiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Origen	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 6,500,000.00	\$ 7,980,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 6,175,886.00	\$ 11,000,000.00	\$ 1,308,098.06
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
23	Tipo de Contratación	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA
24	Nombre del Contratista o Proveedor	MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	LEGAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA LA GUERRA, S.A. DE C.V. Y JOSÉ RAFAEL ROJIO LÓPEZ	CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.	STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V., RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.	EMILIO MUÑOZ FRÍAS	CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

2



**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

**REPORTE DE OBRA 2022**

**REPORTE DE OBRAS PÚBLICAS**

BD-36

N°	CAMPO	Descripción del campo									
25	Representante legal										
26	Número de Contrato	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022	UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022	UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022	UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022	UADEO-OP-LPE-005-2022	UADEO-OP-ADE-001-2022				
27	Importe del Contrato / Administración Directa	\$ 5,850,000.00	\$ 7,182,000.00	\$ 4,410,000.00	\$ 5,558,297.40	\$ 9,900,000.00	\$ 1,308,098.06				
28	Fecha del contrato	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	01 DE AGOSTO DE 2022				
29	Fecha Inicio de Ejecución	01 DE JULIO DE 2022	01 DE JULIO DE 2022	01 DE JULIO DE 2022	01 DE JULIO DE 2022	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02 DE AGOSTO DE 2022				
30	Fecha Terminación de Ejecución	27 DE DICIEMBRE DE 2022	27 DE DICIEMBRE DE 2022	27 DE DICIEMBRE DE 2022	27 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022				
31	Porcentaje Avance Físico	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
32	Importe Ejercido	\$ 6,500,000.00	\$ 7,980,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 6,175,886.00	\$ 11,000,000.00	\$ 1,308,098.06				
33	Porcentaje Avance Financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
34	Beneficiarios	\$ 2,406.00	\$ 897.00	\$ 939.00	\$ 3,436.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00				
35	Estatus	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA	CONCLUIDA				
36	Fecha de convenio modificatorio al contrato	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022				
37	Tipo de convenio modificatorio	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO				
38	Importe del convenio modificatorio	\$ 650,000.00	\$ 786,000.00	\$ 490,000.00	\$ 617,588.60	\$ 1,100,000.00	\$ -				
39	Días que se incrementan con el convenio	45 DÍAS NATURALES	45 DÍAS NATURALES	37 DÍAS NATURALES	37 DÍAS NATURALES	30 DÍAS NATURALES	0 DÍAS NATURALES				
40	Fecha del acta de entrega recepción	10 DE FEBRERO DE 2023	10 DE FEBRERO DE 2023	03 DE ENERO DE 2023	03 DE ENERO DE 2023	30 DE ENERO DE 2023	19 DE AGOSTO DE 2022				
41	Fecha del acta de suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



REPORTE DE INVERSION EN OBRA PÚBLICA

MODALIDAD DE ASIGNACIÓN	NOMBRE DE CONTRATACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO PADRADO	MONTOS DEL CONTRATO		IMPORTE COMPROMETIDO	CONTRATO		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	REVISIÓN DE LA OBRERA	DOMINIO DEL OBTENEDOR	FECHA DEL ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO DEL ESTADO DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO DEL ESTADO DE AVANCE
			MONTOS DEL CONTRATO	MONTOS DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS											
INVESTIGACIÓN PÚBLICA	MEX A SERVICIOS CONTRACTIVOS S.A. DE CV		\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	01 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022
INVESTIGACIÓN PÚBLICA	HE ANE CONTRATACIONES S.A. DE CV		\$ 2,986,000.00	\$ 2,986,000.00	\$ 2,986,000.00	01 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022
INVESTIGACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCIONES MAR SA DE CV		\$ 4,420,000.00	\$ 4,420,000.00	\$ 4,420,000.00	01 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022
INVESTIGACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCIONES MAR SA DE CV		\$ 4,174,886.40	\$ 4,174,886.40	\$ 4,174,886.40	01 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	27 DE ABRIL DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022
INVESTIGACIÓN PÚBLICA	BRUNO PÉREZ PARRAS		\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE SEPTIEMBRE DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022
ASIGNACIÓN DIRECTA	CONSTRUCIONES MAR SA DE CV		\$ 3,308,000.00	\$ 3,308,000.00	\$ 3,308,000.00	01 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	16 DE ABRIL DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	04/07/2022	FOR INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE CV	10/07/2022	10/07/2022	10/07/2022

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA BÉRALDO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO