

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-29: Conservación menor en carretera:  
San Blas - Ocoroni etapa #2

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor en carretera:  
San Blas - Ocoroni etapa #2

Del 14 de Octubre 2022 al 11 de Enero 2023  
Importe de la obra: \$ 914,697.76

Con esta fecha se abren el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecasin, concreto y agregados de sílica (Preecasin) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Luis Karim Higuera Castro y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltrán.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carreteras:  
San Blas - Ocoroni etapa # 2

Del 11 de Octubre al 27 de octubre 2022

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla caliente, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
11/10/2022	VL513	7	3.00
12/10/2022	VL513	8	3.00
13/10/2022	VL513	8	3.00
17/10/2022	VL513	8	3.00
18/10/2022	VL513	9	3.00
19/10/2022	VL513	9	3.00
20/10/2022	VL513	9	3.00
21/10/2022	VL513	10	3.00

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor en carretera.  
San Blas - Ocaroni etapa #2.

Del 22 de Octubre al 27 de Octubre del 2022

Se continua con los trabajos de  
bacheo.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezclame
22/10/2022	VLS13	7	3.00
24/10/2022	VLS13	11	3.00
25/10/2022	VLS13	10	3.00
26/10/2022	VLS13	12	3.00
27/10/2022	VLS13	6	3.00

Se terminan los trabajos de  
bacheo superficial a mano con un total  
de 39.00 m<sup>3</sup> de mezcla asfáltica  
utilizada.

Se continua con trabajos de  
señalamiento horizontal.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

004

24

Obra: Conservación menor en carretera  
San Blas - Ocoroni etapa #2

Del 09 al 11 de Enero del 2023

En este periodo de tiempo se  
realizan trabajos de señalamiento  
horizontal obteniendo los siguientes  
resultados:



Con fecha del 11 de enero del  
2023 se dan por terminados los trabajos  
de señalamiento horizontal con un total  
de 1830.00 litros de pintura amarilla y  
1370.00 kg de microesfera, terminando  
con las anotaciones de este libro de  
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA