

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2023**

**INICIO:**

05 DE AGOSTO DE 2023.

**TERMINO:**

05 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1025	PAVIMENTACION DE CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS.	CULIACAN	ESTATAL	\$143,015.91	\$143,015.91	\$143,015.91	\$0.00	100	100