

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 859: Rehabilitación carretera: Mocorito - Rosa  
Morada.

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

001

De

Obra: Rehabilitación carretera: Mecorita-Rosa Morada.

Del 04 de Enero al 19 de Mayo del 2023  
Importe de la obra: \$ 15,976,019.89

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preecorizadas, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Luis Ernesto Verdusco Beltran como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) la arq. Margarita Camacho Barques y por Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verdusco Beltran.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

**002**

02

Obra: Rehabilitación carretera: Macarito-  
Rosa Morada.

Del 04 de Enero al 09 de Abril del 2023

En este día se inician los trabajos de rehabilitación de dicha carretera, realizando las siguientes actividades:

- Se realiza el acarreo de mezcla asfáltica en un total de 3.386.25 m<sup>3</sup>
- Se utilizaron 27,090.00 litros de emulsion ECB-50 para el riego de liga.
- Adquisición de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta t<sub>ma</sub> 3/4" Volumen medio compacta en un total de 2,709.00 m<sup>3</sup>, también se realiza el tendido y compactación de la carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

  
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

  
FIRMA



NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

003


03

Obras: Rehabilitación de carretera Mosquito-Rosa Morada.

Del 03 al 19 de Mayo del 2023

En este periodo se realiza operación de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente con un agregado de 3/4" a finos, utilizando un total de 9.00 m<sup>3</sup> de mezcla.

También se realiza señalamiento horizontal con pintura tipo tráfico de color blanco y amarillo con microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura, obteniendo los siguientes resultados:



Se continua con señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación carretera: Mocanita - Rosa Morada.

Del 08 al 19 de Mayo del 2023

Continuamos con trabajos de señalamiento horizontal.

Raya Lateral → Continua → Izq → 16.80km  
Blanca → Der → 17.00km

El día 19 de mayo del 2023 se dan por terminados los trabajos de rehabilitación en esta carretera utilizando un total de 800.00 litros de pintura amarilla, 1280.00 litros de pintura blanca y 1580.00 kilogramos de microsfera, terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA