

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 748: Conservación menor cam: La Guamuchilera -
Las Tapias.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carretera: La
Guamuchileva - Los Tapias.

07 de Mayo al 11 de Julio del 2022.
Importe de la obra: \$475,256.00

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo
de Preesforzados, Concretos y Agregados
de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna
al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador
como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Arg. Gilberto Camacho Armenta y
por Preecasin el Ing. Jesus Martin
Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Conservación menor Carri: La Guamuchilera-
Las Tapias.

07 de Mayo del 2022

En esta fecha se inicia con los
trabajos de bacheo superficial a mano
obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
07/05/2022	BA-03	10	3.00
10/05/2022	BA-03	7	3.00
11/05/2022	BA-03	8	3.00
12/05/2022	BA-03	8	3.00
13/05/2022	BA-03	5	3.00
18/05/2022	BA-03	8	3.00
19/05/2022	BA-03	11	3.00
20/05/2022	BA-03	8	3.00

Se continúa con los trabajos de
conservación menor.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carretera: La
Gomuchilera - Las Tapias

20 de Mayo del 2022

Se termina con los trabajos de bacheo superficial utilizando un total de 24.00 m³ de mezcla asfáltica.

23 de Mayo del 2022

Se inicia con los trabajos de señalamiento horizontal iniciando con el marcado de raya central continua y discontinua obteniendo los siguientes resultados:



Este día se utilizaron 330.00 Litros de pintura amarilla y 225.00 kg de microesfera. Se continúa con el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación menor carretera: La
Guamuchitera - Las Tapas.

11 de Julio del 2022

Se continúa con el marcado de raya
lateral continua de 10 cm de ancho con
pintura color blanca, obteniendo los
siguientes resultados:

Raya lateral → Continua → 11.80 km
Blanca

Se utilizaron 480 Litros de pintura
blanca y 350 kg de microesfera.

Este día 11 de Julio del 2022 se
terminan los trabajos de señalamiento
horizontal cerrando el presente libro
de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA