

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 1033: Reparación de alcantarilla pluvial
carretera Batequitas.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Reparación de alcantarilla en Batequitas.

Del 02 al 04 de Mayo del 2023.
Importe de la obra: \$ 286,007.69

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de Obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Francisco Martínez Pérez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reparación de alcantarilla
Pluvial Carretera Batequitas.

Del 02 al 04 de Mayo del 2023.

En este día se inician los trabajos de reparación de alcantarilla en esta carretera realizando las siguientes actividades:

- Corte con disco de pavimento de 5 cm de espesor en un total de 23.70 m³
- Demolición de 8.90 m³ en losa de concreto simple de 10 cm de espesor con uso de equipo neumático.
- Ruptura y demolición de 14.80 m³ de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor por medios mecánicos.
- 51.84 m³ de excavaciones en cortes y adicionales bajo la sub-rasante de 0.00 a 5.00 mts en cualquier tipo de material existente.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Reparación de alcantarillas pluvial
Carretera Batequitos.

Del 02 al 04 de Mayo del 2023

- Se realizó 23.70 m² de afine
de plantilla a mano en fondo de excava-
ciones realizadas a máquina.

- Se utilizaron 31.90 m³ de
concreto premezclado $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$

- Formación compactación y
conservación periódica de camino lateral
para el desvío de tráfico durante el
periodo de proceso de obra en un
total de 140.00 m³.

- Retiro y colocación de cerco de
alambre de puas a base de postes
de madera y 4 hilos de alambre de
puas.

- Se colocaron señalamientos de
protección de obras de construcción
durante 3 días.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Reparación de alcantarilla pluvial
carretera Batequitas.

Del 02 al 04 de Mayo del 2023

- Se utilizaron 12.85 m³ de tubo
de concreto reforzado $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ de
53 cm de diam.

- 4 piezas de flete de maquinaria
y equipo.

El día 04 de mayo se dan por
terminados los trabajos de rehabilitación
de alcantarilla, terminando las anotaciones
de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA