

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

07 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

17 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-18	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR DE CARRETERA COSALA-LA ILAMA)	COSALA	ESTATAL	\$75,211.80	\$75,211.80	\$75,211.80	\$0.00	100	100