

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 853: Construcción de camino hacia la comunidad de las negras desde nuevo Poblado de Santa Maria etapa #2.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Construcción de camino hacia la comunidad de las negras desde nuevo poblado de santa Maria etapa #2.

Del 26 de Diciembre 2022 al 19 de febrero 2023

Importe de la obra: \$ 10,316,552.46

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Oscar Daniel García Aguilar como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. José Armando Padilla Esquivel y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel García Aguilar.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Construcción de camino hacia la comunidad de las negras desde nuevo poblado de Santa María etapa #2.

Del 26 de Diciembre 2022 al 19 de febrero de 2023.

En este día se inician los trabajos de construcción de camino hacia este poblado, realizando las siguientes actividades:

- Se realizan trabajos del kilómetro 0+704 - 4+000:

- 3.30 ha desmonte para densidad 100% de vegetación tipo monte con tractor.

- Se realizan 24,233.70 m³ de excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en material tipo B con equipo mecánico.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Construcción de camino hacia la comunidad de las negras desde nuevo poblado de Santa María etapa #2.

Del 25 de Diciembre 2022 al 19 de febrero 2023.

- Se realizó 35 350.54 m³ de excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en material tipo B con equipo mecánico.

- formación y compactación de terrapienes al 95% compactado con equipo porta de cabra y tendido con moteconformadora en un total de 8 652.40 m³.

El día 19 de febrero del 2023 se dan por terminados los trabajos de este camino, terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA