

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 793: Motoconformado de calles en la comunidad
ista del bosque.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Motoconformado de calles en la
Comunidad Isla del Bosque.

Del 10 de Junio al 25 de Junio del 2022.
Importe de la obra: \$177,038.50

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajadores correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecasin, Concretos y agregados
de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Oscar Daniel García Aguilar como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Ing. José Armando Padilla Esquivel
y por Preecasin el Ing. Oscar Daniel
García Aguilar.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Motoconformado de calles en la comunidad isla del bosque.

Del 10 de Junio al 25 de Junio del 2022

En este día se inician los trabajos de motoconformado de calles con motoconformadora caterpillar Mod. 140g. de la siguiente forma.

| Fecha | Calle | Horas trabajadas |
|------------|--|------------------|
| 10/06/2022 | Calle Juan Carrasco // Monterrey y Ramon F. Hurbide | 5.00 |
| 11/06/2022 | Conformado calle Cuñacan | 4.50 |
| 13/06/2022 | Calles Acapulco, Oaxaca tepic y zacatecas | 8.00 |
| 14/06/2022 | Calle Chihuahua y Mexicali | 9.00 |
| 15/06/2022 | Calle 21 de Marzo y calle San Luis Potosi | 9.50 |
| 18/06/2022 | Calle Juan Carrasco y Calle Rafael Buena. | 9.00 |

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Motoconformado de calles en la comunidad
Isla del Bosque.

Del 10 al 25 de Junio del 2022.

Se continua con los trabajos de
motoconformado de calles.

| Fecha | Calle | Horas trabajadas |
|------------|---|------------------|
| 17/06/2022 | Calle Angel Flores, Antonio Rosales y Ramo F. Iturbide | 9.00 |
| 20/06/2022 | Calle Francisco Villa y San Luis. Potosi | 6.00 |
| 21/06/2022 | Calle Culbican 2A. Etapa y calle Monterrey 2A etapa | 9.00 |
| 22/06/2022 | Calle Acapulco 2A etapa | 4.00 |
| 25/06/2022 | Calle Mexicali 2A. Etapa, Tepic 2A etapa y calle zacatecas 2A etapa | 4.00 |

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04 Obra: Motoconformado de calles en la comunidad
Isla del bosque.

Del 10 al 25 de Junio del 2022.

Continuamos con los trabajos de motoconfor-
mado de calles.

| Fecha | Calle | Horas trabajadas |
|------------|-----------------------------|------------------|
| 24/06/2022 | Camino Vecinales | 9.00 |
| 25/06/2022 | Calle chihuahua 2A etapa | 2.50 |

El día 25 de Junio del 2022 se dan
por terminados los trabajos de motoconfor-
mado con un total de 88.50 horas
trabajadas, terminando las anotaciones
en este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA