

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

31 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
764	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 CULIACAN-LAS BRISAS ETAPA 6.	VARIOS	ESTATAL	\$15'003,236.34	\$15'003,236.34	\$15'003,231.24	\$5.10	100	100