

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 733: Conservación menor carr: Atlatla-Dautillo -
Nuevo Atlatla.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

11-Abril-2022

001

01

Obra: Conservación menor carr; Altata -
Dautillo - Nuevo Altata.

Del 11 de Abril al 19 de Abril del 2022
Importe de la Obra: \$ 142,261.40

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preesforzados, Concretos Y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arq. Gilberto Camacho Armenta y por
PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Altata-Dautillos
Nwo Altata.

Del 11 al 12 de Abril del 2022

En esta fecha se inician los trabajos
de conservación menor iniciando con bacheo
superficial con mezcla caliente, obteniendo
los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Bacheo	Mezcla m ³
11/04/2022	BA-03	5	3.00
12/04/2022	BA-03	7	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo
utilizando un total de 6.00 m³ de mezcla
asfáltica, y se continúa con el señala-
miento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA


003

03

Obra: Conservación menor carr: Altata-Dauhtillos - Nuevo Altata.

Del 13 al 18 de Abril del 2022

En esta día se inician los trabajos de señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes avances:



19 de Abril del 2022



Con fecha del 19 de Abril del 2022 se dan por terminados los trabajos de esta obra cerrando el presente libro de bitácora. Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA