

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-32	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR CARRETERA BLVD. BENITO JUAREZ, LOS MOCHIS)	AHOME	ESTATAL	\$59,907.29	\$59,907.29	\$59,907.29	\$0.00	100	100