



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN



CONTRATISTA: ARQUITECTURA Y CIMIENTOS INMOBILIARIOS, S.R.L. DE C.V. RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1.00 (UNO) FINIQUITO

OBRA: REPARACIÓN DE LÍNEA DE ATARJEA EN TUBO DE 12" EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y DIPLOMACÍA, EN EL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.

PERIODO: DEL: 10/04/2023 AL: 16/04/2023

CONTRATO No. JMA-GIC-ALC-2023-AD-009

FECHA: 25/05/2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 59,553.92	
ESTIMACION NO.1 FINIQUITO	\$ 52,041.23	\$ 7,512.69

VoBo

ING. RAMÓN ALBERTO GUTIERREZ IRIBE
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ -	

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1.00		
CONCEPTO	IMPORTE	
ESTIMACION NO.1 FINIQUITO	\$ 52,041.23	
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ -	
SUMA	\$ 52,041.23	
MAS 16% I.V.A.	\$ 8,326.60	
SUBTOTAL	\$ 60,367.83	
DEDUCCIONES:		
RETENSION EST.	\$ -	
DEVOLUCION DE RETENSION	\$ -	
3.00 % INPECCIÓN Y VIG.	\$ 1,561.24	
0.20 % ICIC	\$ 104.08	
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 1,665.32	
SALDO LÍQUIDO	\$ 58,702.51	

ELABORÓ

YAMILÉE LUGO NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBO

ING. JORGE A. ELIZALDE OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
JUMAPAM

REVISÓ

ING. GUILLERMO MARTINEZ ACEVEDO
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN



CONTRATISTA:
TIPO DE OBRA:
COLONIA O ZONA:
CALLE:

ARQUITECTURA Y CIMENTOS INMOBILIARIOS, S.R.L. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PUESTA DEL SOL
CONSTITUCIÓN Y DIPLOMACIA

CONTRATO: JMA-GIC-ALC-2023-AD-009
EST. No. 1.00 (UNO) FINIQUITO
AVANCE FIS: 100% AVANCE FIN: 100%
PERIODO DE: 10-abr-2023 AL 16-abr-2023

N°	CONCEPTO	U.	SEGUN CONTRATO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES Trazo y nivelación, incluye equipo de topografía, pe	ml	12.00	12.00	0.00	12.00	6.70	80.40
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00m	m3	28.73	28.73	0.00	28.73	45.17	1,297.73
3	Plantilla apisonada con pisón de mano en zanja. Inc	m3	1.32	1.32	0.00	1.32	666.36	879.60
4	Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta	m3	7.07	7.07	0.00	7.07	671.86	4,750.05
5	Relleno confinado con material de banco (grava-ar	m3	29.74	19.49	0.00	19.49	732.91	14,284.42
6	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO Suministro e instalación de tubería de PVC para alc	ml	12.00	12.00	0.00	12.00	618.41	7,420.92
7	ACARREOS Acarreo de material excedente producto de la excav	m3	28.73	28.73	0.00	28.73	45.69	1,312.67
8	Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de mater	M3/KM.	287.30	287.26	0.00	287.26	9.20	2,642.79
9	INTERCONEXIONES Interconexión para entroncar a pozo de visita existe	int	1.00	1.00	0.00	1.00	2,824.33	2,824.33
10	Interconexión a tubería de 12" de Ø, incluye: mano	inter	1.00	1.00	0.00	1.00	6,320.22	6,320.22
11	BOMBEO DE ACHIQUE Bombeo de achique con bomba autocebante, propie	hora	25.00	25.00	0.00	25.00	90.74	2,268.50
12	PAVIMENTO Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20c	m2	6.21	6.21	0.00	6.21	241.23	1,498.04
13	Formación de base para pavimento de 20cm de esp	m2	6.21	6.21	0.00	6.21	137.12	851.52
14	Reposición de pavimento de 20cm de espesor con	m2	6.21	6.21	0.00	6.21	745.45	4,629.24
							SUMA:	51,060.43

Vo.Bo.

APROBO

REVISO

ELABORO

ING. RAMÓN ALBERTO GUTIERREZ IRIBE
GERENTE DE CONSTRUCCION

ING. JORGE A. VELAZQUEZ OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. GUILLERMO MARTINEZ ACEVEDO
SUPERVISOR DE OBRA

YAMILEE LUGO NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN



CONTRATISTA:
TIPO DE OBRA:
COLONIA O ZONA:
CALLES:

ARQUITECTURA Y CIMENTOS INMOBILIARIOS, S.R.L. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PUESTA DEL SOL
CONSTITUCIÓN Y DIPLOMACIA

CONTRATO: JMA-GIC-ALC-2023-AD-009
EST. No. 1.00 (UNO) FINIQUITO
AVANCE FIS: 100% AVANCE FIN: 100%
PERIODO DE: 10-abr-2023 AL 16-abr-2023

15	LIMPIEZA GENERAL Limpieza general de la obra	m2	160.00	160.00	0.00	160.00	6.13	980.80	
								Suma:	980.80
								Total =	52,041.23

Vó.Bo.

APROBO

REVISO

ELABORO

ING. RAMÓN ALBERTO GUTIERREZ IRIBE
GERENTE DE CONSTRUCCION

ING. JORGE A. ELIZALDE OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. GUILLERMO MARTINEZ ACEVEDO
SUPERVISOR DE OBRA

YAMILÉE LUGO NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL