

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA

CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES							
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	10.00		-2.00	\$784.73	\$ 7,847.30
PRE03-006	Desmontaje de w.c. con o sin fluxometro sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$281.80	\$ 845.40
PRE03-008	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$402.55	\$ 402.55
PRE03-011	Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$234.82	\$ 234.82
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$281.80	\$ 563.60
PRE03-014	Desmontaje de regadera y manuales sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$281.80	\$ 281.80
PRE03-017	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a 600 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$469.66	\$ 469.66
PRE03-022	Desmontaje y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$454.08	\$ 454.08
PRE03-038	Desmontaje sin recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00			-1.00	\$469.66	\$ -
PRE03-042	Desmontaje y demolición de accesorios de baño de ceramica (papelera, toallero) de empotrar en muro, incluye retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$313.09	\$ 1,252.36
PRE03-046	Desmontaje sin recuperación de barras de apoyo para discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	1.00		-1.00	\$313.09	\$ 313.09
PRE03-047	Desmontaje sin recuperación de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$234.82	\$ 469.64
PRE03-050	Desmontaje sin recuperación de lavabo económico, incluye: retiro de llaves, cespol, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$201.28	\$ 805.12
PRE03-052	Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	1.00		-1.00	\$375.28	\$ 375.28
PRE03-055	Desmontaje de portarollo de papel higienico de porcelana, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	1.00		-1.00	\$165.75	\$ 165.75
PRE03-063	Desmontaje sin recuperación de persianas verticales de p.v.c, desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	6.00	6.00		0.00	\$175.16	\$ 1,050.96
PRE03-069	Desmontaje sin recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	1.00		-2.00	\$560.44	\$ 560.44

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA

CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023.

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.



ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE03-111	Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.00	2.00		0.00	\$245.14	\$ 490.28
PRE03-119	Desmontaje sin recuperacion de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$407.16	\$ 407.16
PRE03-120	Desmontaje con recuperacion de mampara de mingitorio, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$327.75	\$ 327.75
PRE03-127	Desmontaje sin recuperación de ménsula o repisa de aluminio de 0.60x 0.80 m hasta 1.50 x 1.50 m rango promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$407.16	\$ 407.16
PRE03-170	Desmontaje sin recuperación, de marco de madera de 60X50cm dimensiones promedio de aire acondicionado, incluye: retiro de aire acondicionado de ventna existente, acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$755.40	\$ 3,021.60
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	4.00	2.00		-2.00	\$241.54	\$ 483.08
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	30.00	31.00		1.00	\$36.25	\$ 1,123.75
PRE03-315	Desmontaje sin recuperacion de roseta, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00	4.00		0.00	\$115.94	\$ 463.76
PRE03-402	Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17.00	17.00		0.00	\$352.24	\$ 5,988.08
PRE03-347	Desmontaje sin recuperacion de protección metálica de aire acondicionado de ventana, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$371.05	\$ 1,484.20
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria de tubería de pvc incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$462.20	\$ 462.20
PRE03-701	Cancelación de salida hidráulica, con tubería pvc, incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$467.72	\$ 467.72
PRE03-718	Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda color cromo para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y colocación	PZA	1.00	1.00		0.00	\$123.46	\$ 123.46
PRE03-521	Desmontaje sin recuperación y retiro de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$227.01	\$ 454.02
PRE03-520	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1 a 3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreos hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$908.14	\$ 3,632.56
PRE03-601	Desmontaje sin recuperacion de letrero tipo señalización a base de pvc, medidas promedio 40 de largo x 20 de alto, ya sea en puerta o en muro incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	16.00	16.00		0.00	\$58.51	\$ 936.16

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA

GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATISTA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE	
PRE03-682	Desmontaje con recuperacion de buzón, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$234.82	\$ 234.82	
PRE03-690	Desmontaje sin recuperación de antena parabólica, incluye: desconexión, corte de tomillos sujetadores y desmonte de cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$704.46	\$ 704.46	
PRE04-093	Demolición de registro sanitarios 0.40 x 0.60 m hasta 0.50 m de altura a base de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$513.64	\$ 1,027.28	
PRE04-094	Demolición de pozo R.P.B.I. 1.00 x 1.00 M x 1.00 de altura a base de tabique, incluye: desmontaje de marco, contramarco y tapa metálica, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$684.86	\$ 684.86	
PRE04-275	Corte y retiro de armex o varillas con resane en elementos estructurales de concreto, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	17.00	18.00		1.00	\$92.27	\$ 1,660.86	
PRE04-218	Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor a mano con cuña y marro, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.90	21.71		2.81	\$200.15	\$ 4,345.26	
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye; trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	2.00	4.54		2.54	\$61.37	\$ 278.62	
TOTAL DE PRELIMINARES									\$ 45,300.95
3	ALBAÑILERIA								
ALB06-008	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c=200 kg/cm2, amado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	17.82	22.07		4.25	\$666.32	\$ 14,705.68	
ALB06-200	Dentellón de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2, amada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	26.65	16.61		-10.04	\$428.44	\$ 7,116.39	
ALB08-001	Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.60 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$3,698.38	\$ 7,396.76	
ALB08-014	Reparación y rehabilitación registro eléctrico con medidas interiores de 0.50 x 0.50 y 0.80 m. de profundidad, Incluye: con marco y contramarco, canalización, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$1,791.35	\$ 1,791.35	

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023.

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL								
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ALB08-050	Registro para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. (con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural), a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$6,271.20	\$ 6,271.20
ALB12-016	Base para minisplit en azotea de 0.60 a 0.70x1.20 mts. a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, con chafian perimetral a la base, para equipo de 1 a 2 ton, incluye: chafian perimetral a la base, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$1,183.56	\$ 4,734.24
ALB12-070	Suministro y colocación de gárgola chica en pretíl pegado con mezcla cemento-arena 1:5, incluye: ranurados, materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	6.00	6.00		0.00	\$506.66	\$ 3,039.96
ALB12-108	Base de tabique de jal para soportar tubería conduit en azotea, incluye: chafian al perímetro de la base, impermeabilizante, elevacion de materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	18.00	22.00		4.00	\$210.68	\$ 4,634.96
ALB15-030	Tapado con tabique comun en hueco por aire acondicionado de ventana con acabado planeado en ambos lados del muro. incluye: malla o metal desplegado dependiendo del caso, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$1,579.01	\$ 6,316.04
ALB15-035	Resanado y detallado de muro y/o losa por huecos realizados para paso de tuberías, acabado planeado, ambas caras, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	PZA	4.00	4.00		0.00	\$521.26	\$ 2,085.04
TOTAL DE ALBAÑILERIA								\$ 58,091.62
4	IMPERMEABILIZACION							
IMP01-001	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	140.20	143.95		3.75	\$103.21	\$ 14,857.08
IMP01-002	Impermeabilizante elastomerico marca thermotek o similar con garantía de 5 años en losa de azotea incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla reforzada de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	140.20	162.21		22.01	\$204.77	\$ 33,215.74

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA

CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca themotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$410.32	\$ 1,641.28
TOTAL DE IMPERMEABILIZACION								\$ 49,714.10
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS							
HIDR01-001	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 1/2"Ø, (13mm), incluye: ranuras y resanes si es requerido, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	13.30	1.40		-11.90	\$244.11	\$ 341.75
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras y resanes si es requerido, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	10.00	17.65		7.65	\$287.02	\$ 5,065.90
HIDR01-003	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 1"Ø, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	7.70	10.00		2.30	\$310.44	\$ 3,104.40
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	2.00		1.00	\$933.65	\$ 1,867.30
HIDR10-030	Salida hidráulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00		0.00	\$933.65	\$ 933.65
HIDR11-012	Suministro y colocación de tinaco de 1,100 litros c/accs Rotoplas o similar completo, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$4,138.05	\$ 4,138.05
HIDR11-101	Suministro e instalación de bomba hidráulica 3/4 HP, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$6,201.35	\$ 6,201.35
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$1,503.53	\$ 1,503.53
SAN01-041	Descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.20	7.40		1.20	\$83.61	\$ 618.71
SAN01-042	Canalización en descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.40	10.40		2.00	\$904.64	\$ 9,408.26
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00		0.00	\$874.46	\$ 874.46

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA

CLUES: SLSSA017821



CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023

ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00		0.00	\$833.35	\$ 833.35
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$1,408.97	\$ 1,408.97
SAN10-003	Elaboracion de pase con tubería y codos de pvc de 3" entre losa para Instalación para equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: ranura, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$1,790.36	\$ 7,161.44
TOTAL DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS								\$ 43,461.12
6	INSTALACION ELECTRICA							
ELEC01-002	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$2,426.63	\$ 9,706.52
ELEC01-012	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 1x 40A, QO140 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$527.20	\$ 1,054.40
ELEC02-010	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros y/o plafones, incluye: resane con mortero cemento arena 1:5, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	21.00	21.00		0.00	\$189.06	\$ 3,970.26
ELEC02-101	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.50	13.00		6.50	\$126.07	\$ 1,638.91
ELEC02-102	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	17.80	13.00		-4.80	\$145.22	\$ 1,887.86
ELEC02-103	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	8.90	8.90		0.00	\$275.48	\$ 2,451.77
ELEC02-165	suministro y colocacion de conector conduit (1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	1.00		-5.00	\$39.70	\$ 39.70
ELEC02-167	suministro y colocacion de conector conduit (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	8.00	3.00		-5.00	\$56.54	\$ 169.62
ELEC02-166	suministro y colocacion de conector conduit (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	12.00	1.00		-11.00	\$45.18	\$ 45.18
ELEC02-107	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.40	1.40		0.00	\$487.94	\$ 683.12
ELEC02-160	Suministro e instalacion de tapa para caja cuadrada de 5" x 5" reforzada con salida de 1 1/2", incluye: suministro, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$100.21	\$ 100.21

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA CLUES: SLSSA017821



CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023.

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC02-185	Condulet serie 7 ovalada, T-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$401.05	\$ 401.05
ELEC02-186	Condulet serie 7 ovalada, T-37 de 25 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$765.16	\$ 3,060.64
ELEC02-185	Condulet serie 7 ovalada, LR-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$356.79	\$ 713.58
ELEC02-195	Condulet serie 7 ovalada, LB-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$634.30	\$ 634.30
ELEC02-196	Condulet serie 7 ovalada, LB-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$356.79	\$ 356.79
ELEC02-196	Condulet serie 7 ovalada, LL-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$432.30	\$ 864.60
ELEC02-195	Condulet serie 7 ovalada, LL-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$521.15	\$ 521.15
ELEC02-290	Tubo conduit PVC pesado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.80	0.80		0.00	\$54.86	\$ 43.89
ELEC02-291	Tubo conduit PVC pesado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.80	0.80		0.00	\$58.23	\$ 46.58
ELEC02-250	Suministro y colocación de circuito eléctrico monofásico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	74.50	74.50		0.00	\$92.29	\$ 6,875.61
ELEC02-249	Suministro y colocación de circuito eléctrico monofásico en calibre #10 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	19.00	19.00		0.00	\$158.40	\$ 3,009.60
ELEC02-401	Suministro e instalación de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	18.00	20.00		2.00	\$281.50	\$ 5,630.00
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	3.00		0.00	\$875.53	\$ 2,626.59
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	16.00	15.00		-1.00	\$952.54	\$ 14,288.10
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	3.00		0.00	\$898.04	\$ 2,694.12

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA

CLUES: SLSSA017821


CONTRATO: SSS/SO/AD/10/2023

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.


ESTIMACION 01 NORMAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC06-004	Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro tipo antorcha, en interior del cubo de luz, marca construlita o esled-400/F marca tecnolite, o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$2,736.07	\$ 8,208.21
ELEC06-005	Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x32 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	17.00	17.00		0.00	\$2,760.90	\$ 46,935.30
ELEC06-065	Suministro e instalación de lámpara lineal led a prueba de humedad, 40 W, luz blanca neutra 1.19 m. modelo IN4044GBNB, marca tecnolite o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00		0.00	\$1,957.63	\$ 7,830.52
ELEC07-002	Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	29.00	26.00		-3.00	\$301.99	\$ 7,851.74
ELEC07-036	Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00		0.00	\$112.45	\$ 562.25
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa con apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00	10.00		0.00	\$161.50	\$ 1,615.00
ELEC08-002	Suministro y colocacion de tapa con apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$194.35	\$ 388.70
ELEC08-006	Suministro y colocacion de tapa con apagador sencillo y con contacto, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$339.48	\$ 1,018.44
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 3/4"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	5.00	5.00		0.00	\$909.23	\$ 4,546.15
ELEC10-006	Instalación de cable para voz y datos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	48.00	48.00		0.00	\$36.25	\$ 1,740.00
ELEC10-007	Suministro e instalación de organizador de cables horizontal Patch Link, doble (frontal y posterior), con tapa extendida, para rack de 19", 2UR. incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$2,339.16	\$ 2,339.16
ELEC10-008	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos 2 jack RJ11 y RJ45, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$605.37	\$ 1,210.74
ELEC10-012	Suministro e instalacion de NO BREAK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$2,809.42	\$ 2,809.42
ELEC10-018	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 1 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$547.65	\$ 1,642.95

ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA



ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA: CLUES: SLSSA017821 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).


UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA CLUES: SLSSA017821

CONTRATO: SSS/SOI/AD/10/2023.

PERIODO DE ESTIMACION: Del 18 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023.

ESTIMACION 01 NORMAL								
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC10-027	Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$6,222.96	\$ 6,222.96
ELEC10-034	Suministro e instalacion de registro himel, gabinete metalico IP-55 de 40X40X20 cm incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$5,468.55	\$ 5,468.55
ELEC10-041	Suministro e instalacion acometida telefonica con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$2,497.25	\$ 2,497.25
ELEC10-076	Suministro e instalacion de cable para telefono 24 AWG 4 vias condumex o similar, incluye: ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	24.00		0.00	\$45.47	\$ 1,091.28
ELEC10-088	Suministro y colocación de barra multicontacto north de 10 nemas 110 vca, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$1,309.67	\$ 1,309.67
ELEC10-126	Suministro y colocación de Switch HP de 24 puertos Gbit incluye: conexiones, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$7,092.96	\$ 7,092.96
ELEC11-002	Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	\$19,194.81	\$ 19,194.81
ELEC11-026	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton a 3 ton, incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$2,404.04	\$ 7,212.12
ELEC11-051	Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposición de amaflex en tuberías, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		0.00	\$1,302.40	\$ 3,907.20
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA								\$ 206,209.53


 ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA
 GODLAR CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA


 ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA