

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

20 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

27 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-12	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO)	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$2'107,357.28	\$2'107,357.28	\$2'107,357.28	\$0.00	100	100