

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 713: Señalamiento horizontal carr: Chilillos-Matatan

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

25 - Febrero - 2022

001

01

Obra: Señalamiento horizontal carr: Chilitos -
Malatan.

En esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos de señalamiento horizontal
de dicha carretera.

La normatividad estará a cargo de
la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
la cual estará a cargo de la Secretaría
de Dirección de Supervisión la cual asigna
al Ing. José Armando Padilla Esquivel.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora son por
S.O.P. el Ing. José Armando Padilla Esquivel
y por PREECASIN el Ing. Esteban Cazarez
Gomez.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

25-Febrero-2022

002

02 Obra: Señalamiento horizontal carr: Chibillos - Matamoros.

En este día se inicia con los trabajos de señalamiento horizontal con uso de la máquina pintarrayas, obteniendo los siguientes resultados:

| | | |
|------------|--------------------------|--|
| 25/02/2022 | Raya central Amarilla | → Continua → 17.30 km → Discontinua → 5.61 km |
| 26/02/2022 | Raya central Amarilla | → Continua → 3.5 km → Discontinua → 0.10 km |

En esta fecha 26 de febrero del 2022 se terminan los trabajos de señalamiento horizontal utilizando un total de 810.00 litros de pintura y 454.00 kg de microesfera. Cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA