

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-47: Conservación menor en carretera: La
Palma - Vitaruto.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

011

Obra: Conservación menor en carretera:
La Palma - Vitavuto.

Del 30 de Julio al 11 de noviembre 2022
Importe de la obra: \$ 111,110.61

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Presforzadas, Concretas y Agregadas de Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Arq. Francisco Martínez Pérez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor en carretera:
La Palma - Vitaruto.

Del 30 de Julio al 02 de Noviembre 2022

En este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla caliente con un agregado máximo 3/4" a finos, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla
30/07/2022	BA-03	2	3.00
03/10/2022	VLS20	4	0.87
02/11/2022	VLS20	4	3.00

El 02 de noviembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de bacheo superficial a mano con un total de 6.87 m³ de mezcla asfáltica utilizada.

Se continúa con trabajos de señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA


003

03

Obra: Conservación menor en carretera:
La Palma - Vitaruta.

Del 10 al 11 de Noviembre del 2022.

En este día se inician los trabajos de señalamiento horizontal con pintura tipo tráfico color amarillo con microesfera a razón de 300gr/lit de pintura con uso de máquina pintarrayas, obteniendo los siguientes resultados.



El día 11 de Noviembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de pintura con un total de 150.00 litros de pintura amarilla y 110.00 kg de microesfera utilizada. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA