

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SINALOA**

Obra 636: Bacheo en autopista Benito Juárez  
2022

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

29/12/2021

001

Obra: Bacheo en Autopista Benito Juárez 2022

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes al bacheo de dicha carretera

La nominatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a través de la Dirección de Supervisión la cual asigna Al. Gilberto Camacho Armenta como residente de obra

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por SOP el Al. Gilberto Camacho Armenta y por Preecasin el Ing. Jesús Martín González Amador

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

29/12/2022

002

Obras: Bacheo en Autopista Benito Juárez 2022

En esta fecha se inician los trabajos de bacheo superficial logrando los siguientes avances

Fecha	Camion	No. Baches
29/12/2021	VL-182	7
30/12/2021	BA-01	6
	BA-02	8
03/01/2022	BA-01	5
	<del>BA</del> VL-182	5
04/01/2022	BA-01	5
07/01/2022	BA-02	7
12/01/2022	BA-02	8
17/01/2022	BA-02	8
18/01/2022	BA-02	8
19/01/2022	BA-02	8
24/01/2022	BA-02	8
25/01/2022	BA-02	8
28/01/2022	BA-02 VL-182	8
29/01/2022	BA-02	13
	VL-182	5

Se continúan los trabajos del bacheo

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

25/04/2022

003

Obras: Bacheo Autopista Benito Juárez  
2022

Se continúan los trabajos en la autopista  
Benito Juárez con los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Bachos
25/04/2022	BA-01	8
12/05/2022	BA-01	6
13/05/2022	BA-01	6
16/05/2022	BA-01	8
17/05/2022	BA-01	6
18/05/2022	BA-01	6
19/05/2022	BA-01	9
20/05/2022	BA-01	7
23/05/2022	BA-01	5
24/05/2022	BA-01	7
26/05/2022	BA-01	9
27/05/2022	BA-03	14
30/05/2022	BA-01	5
31/05/2022	BA-03	12
13/06/2022	BA-01	8
14/06/2022	BA-01	8
15/06/2022	BA-01	6
27/07/2022	BA-04	1
28/07/2022	BA-04	2
29/07/2022	BA-04	4

Se continuarán los trabajos de  
bacheo

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

11/08/2022

004

Obra: Bacheos Autopista Benito  
Juarez 2022

Se continúan los trabajos de bacheos  
con los siguientes avances

Fecha	Camion	N.º Bacheos
11/08/2022	VL190	8
	BA 02	4
	BA 03	9
	BA 04	2
12/08/2022	BA 02	3
	BA 03	5
	BA 04	2
17/08/2022	VLS33	6
	BA 03	7
	BA 04	9
18/08/2022	BA-02	2
	BA-03 y VL 200	5
19/08/2022	BA 02	2
	BA-03	6
	BA-04	3
20/08/2022	BA-04	2
	VL-200	7

Se terminan los trabajos de bacheos en  
Autopista utilizando 250 m<sup>3</sup> de mezcla  
asfáltica cerrando el presente libro de  
bitumen

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA