

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

25 DE JULIO DE 2023.

TERMINO:

10 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1006	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PERICOS)	MOCORITO	ESTATAL	\$132,517.35	\$132,517.35	\$132,517.35	\$0.00	100	100