

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 13/09/2023**

**INICIO:**

10 DE ABRIL DE 2023.

**TERMINO:**

06 DE JUNIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
919	REHABILITACION DE CAMINO BADIRAGUATO-SURUTATO-EL RANCHITO	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$697,446.79	\$697,446.79	\$697,446.79	\$0.00	100	100