

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
806	CONSERVACION MENOR CARRETERA VILLAJUAREZ-VILLAMOROS.	NAVOLATO	ESTATAL	\$456,108.15	\$456,108.15	\$74,410.21	\$381,697.21	100	16