

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 735: Conservación menor carr: Maxipista - El
Dorado.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carr: Maximista -
El Dorado.

Del 25 de Abril al 28 de Diciembre del 2022
Importe de la obra: \$ 1,116,102.07

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Preecforzados concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing.
Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Las encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Publicas (S.O.P.)
el Avq. Silberto Camacho Armenta y por
Preecasin el Ing. Jesus Martin Gonzalez
Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Conservación menor carr. Maxipista -
El Dorado.

Del 25 al 28 de Abril del 2022

Este día se inician los trabajos de conservación menor en dicha Carretera con trabajos de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura color Amarillo y Blanco tipo tráfico con microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura, obteniendo los siguientes resultados.

Raya central
Amarilla

- Continua
 - Izq. → 6.30 km
 - Der. → 6.30 km
- Discontinua → 24.20 km

Raya lateral
blanca

- Continua → 42.25 km
- Discontinua → 52.15 km

Se utilizaron 1650.00 litros de pintura blanca, 870.00 litros de pintura amarilla y 1870.00 kg de microesfera.

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE


FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación menor carril Maxipista -
El Dorado.

Del 17 de mayo al 28 de Diciembre del 2022

En este periodo de tiempo se realizan
los trabajos de bacheo superficial a
mano con mezcla asfáltica caliente,
obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
17/05/2022	BA-03	4	3.00
14/09/2022	BA-03	1	2.20
25/10/2022	BA-04	6	3.00
27/12/2022	BA-04	8	3.00
28/12/2022	BA-04	5	3.00

Se utilizaron un total de 14.20 m³ de
mezcla asfáltica terminando los trabajos
de conservación menor en dicha carretera
el día 28 de Diciembre del 2022.

Cerrando el presente libro de bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA