

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 820-38: Conservación menor carr: Limoncito- S de  
Nayo.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Conservación menor carril Limoncito -  
5 de Mayo.

Del 09 al 10 de Marzo del 2022  
Importe de la obra: \$ 25,449.90

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimientos  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo  
de Preeforzados, Concretos y Agregados  
de sílice (Preecasin) el cual asigna al  
Ing. Martín Castro Moreno como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el  
Ing. Alejandro Sainz Sánchez y por  
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

# PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación menor carr: Limoncito -  
5 de Mayo.

Del 09 al 10 de Marzo del 2022

En este día se inician los trabajos de Conservación menor con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m <sup>3</sup>
09/03/2022	BA-03	7	2.09
10/03/2022	BA-03	2	0.85

El día 10 de Marzo del 2022 se dan por terminados los trabajos de bacheo superficial con un total de 2.94 m<sup>3</sup> de mezcla utilizada, terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA