



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/05/2023

INICIO:  
04 DE MARZO DE 2023.  
TERMINO:  
30 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
901	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 17	VARIOS	ESTATAL	\$15'330,608.96	\$15'330,608.96	\$15'330,453.47	\$155.49	100	100