



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

17 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
685	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15- SAN IGNACIO)	SAN IGNACIO	ESTATAL	\$913,641.30	\$913,641.30	\$913,641.30	\$0.00	100	100