

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 677: Conservación menor destinos turísticos carr:
Navolato - El castillo.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

07-Febrero-2022

001

01

Obra: Conservación menor destinos turísticos
Carr: Navolato - El Castillo.

En esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la conservación de dicha obra.

La normatividad queda a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a través de la dirección de supervisión la cual asigna al Arq. Gilberto Camacho Armenta.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora son por la SOP el Arq. Gilberto Camacho Armenta y por PREECASIN el Ing. Jesús Martín González Amador.

EEG

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

09-Febrero-2022

002

02

Obra: Conservación menor destinos turísticos Carri:
Navolato - El castillo.

En este día se inician los trabajos de
conservación en dicha carretera, con los trabajos
de bacheo superficial obteniendo los siguientes
resultados:

Fecha	Camión	No de Baches	Mezcla Ms
09/02/2022	BA-03	14	3.00
10/02/2022	BA-03	14	3.00
11/02/2022	BA-03	11	3.00
14/02/2022	BA-03	11	3.00
15/02/2022	BA-03	8	3.00
16/02/2022	BA-03	7	3.00
17/02/2022	BA-03	12	3.00

Se continúa con los trabajos de bacheo.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

18-Febrero-22

003

03

Obra: Conservación menor destinos juristicos carri:
Navolato - El castillo.

Se continua con los trabajos de bacheo.

Fecha	Camión	No Baches	Mezcla M3
18/02/2022	BA-03	6	3.00
19/02/2022	BA-03	5	3.00
21/02/2022	BA-03	9	3.00
23/02/2022	BA-03	11	3.00
25/02/2022	BA-03	12	3.00
28/02/2022	BA-03	6	3.00
03/03/2022	BA-03	10	3.00
04/03/2022	BA-03	10	3.00

Con fecha del 04 de Marzo del 2022 se
terminan los trabajos de bacheo superficial,
se continua con señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

01-Abril-2022

005

05

Obra: Conservación menor destinos turísticos carr:
Nawolato - El castillo.

En esta fecha se continua con los
trabajos de señalamiento horizontal.

01/04/2022

Raya lateral
Blanca

Continua Der 27.14

Continua Izq 3.42

El día 03 de Abril del 2022 se termina
con los trabajos de pintura con un consumo
total de 2,200.00 Litros de pintura blanca,
740.00 Litros de pintura amarilla y 2,200.00
kg de microesfera, cerrando el presente
libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA