

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2023

INICIO:

02 DE FEBRERO DE 2023.

TERMINO:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
997	TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE NAVOLATO)	NAVOLATO	ESTATAL	\$679,639.95	\$679,639.95	\$679,639.95	\$0.00	100	100