

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 10/02/2023

INICIO:

26 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

29 DE ENERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
845	CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 13, CULIACAN-LAS BRISAS.	VARIOS	ESTATAL	\$19'467,137.61	\$19'467,137.61	\$19'464,034.60	\$3,103.01	100	100