



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

18 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
782	CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 7, CULIACAN-LAS BRISAS .	VARIOS	ESTATAL	\$15'011,476.09	\$15'011,476.09	\$15'007,409.03	\$4,067.06	100	100