

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

11 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

20 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
732	CONSERVACION MENOR CARRETERA ALTATA-DAUTILLOS .	NAVOLATO	ESTATAL	\$341,816.44	\$341,816.44	\$283,298.73	\$58,517.71	100	83