



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

02 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
794	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15-MARMOL.	MAZATLAN	ESTATAL	\$169,573.14	\$169,573.14	\$169,573.14	\$0.00	100	100