

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 821: Conservación mayor autopista Benito Juárez
etapa #9.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

12/sep/2022

001

01 Obra: Conservacion mayor Autopista
Benito Juarez 2022 etapa #9

Del 12 de Septiembre al 23 de
Octubre del 2022, Importe de
la Obra \$15,154,896.28 pesos

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitacora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la conser-
vacion mayor de dicha carretera

La normatividad esten a cargo de
Prestador Concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) a favor de
la Preecasin, la cual asigna a Jesus
Martin Castro Moreno como residente
de Obra

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitacora son
por SEP el Arq. Gilberto Camacho
Armenta y por Preecasin el C. Jesus
Martin Castro Moreno

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación Mayor Autopista
Benito Juárez 2022 etapa # 9

Se inician los trabajos de la conservación
mayor con los siguientes trabajos

- Recuperación de la Carpesta
- Suministro de la Carpesta (Acero)
- Riego de liga con emulsión catiónica
- Tendido y compactado de la carpesta

en los siguientes tramos

12/SEP/2022 Cerpo Cam 1

32+671 al 33+011 Derecho Baja

19/SEP/2022

33+051 al 34+170 Derecho Alta
(873 m)

33+800 al 34+320 (520m) Derecho Baja

26/SEP/2022

34+170 al 34+650 Derecho Amba
(498 m lineales)

Se continúan con los trabajos

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación Mayas Actapulta
Benito Juárez 2022 etapa #9

Se continúan con los trabajos de

- Recuperación de Carpeta
 - Suministro de la Carpeta (Acared)
 - Riego de agua con emulsión Carbonica
 - Tendido y Compactado de la Carpeta
- en los siguientes tramos

03/oct/2022 Cerro Carril

3A+273 al 3A+585 (240m) Izquierda Alta
35+340 al 36+102 Derecha Baja

10/oct/2022

35+340 al 36+112 Derecha Alta
35+10A al 35+516 Izquierda Ambas

17/oct/2022

23+980 al 24+252 Derecha Baja

Se continúan los trabajos de la
Conservación.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

09

Obra: Conservación Mayor Autopista
Benito Juárez Etapa # 9

Se continúan con los trabajos de
la Conservación mayor con señalamiento
horizontal

Marcado de raya Central
Amanilla discontinua
20 cm de ancho

287 Km

Marcado de raya Central
Con finca 20 cm de
ancho con microesfera

289 Km

Marcado de raya blanca
Discontinua ambos
Carreteras

287 Km

Se terminan los trabajos de señalamiento horizontal y los trabajos
Asfálticos, cerrando el presente libro
de bitácora el día 23 de Octubre
del 2022.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA