



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.



SINALOYA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOYA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	"EXCAVACIONES, TRATAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VIALIDADES DE ACCESO EN LA OBRA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, EN LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOYA."	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2023
		IMPORTE:	\$92,953,251.06
ESTIMACIÓN:	09 (NUEVE EXTRAORDINARIA)	FECHA DE CONTRATO:	lunes, 12 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	01 / FEBRERO / 2024 AL 01 / MARZO / 2024	PERIODO CONTRATO:	22 / JUNIO / 2023 AL 10 / AGOSTO / 2024

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

E1	EXCAVACIONES Y TRATAMIENTOS EN LA OBRA DE GENERACIÓN	\$0.00	\$45,644,352.97
E2	INSTRUMENTACIÓN DE SUPERFICIE	\$0.00	\$2,153,567.22
E3	PLATAFORMAS - MUROS DE RETENCIÓN	\$0.00	\$39,174,976.55
E4	PLATAFORMAS - PAVIMENTOS	\$0.00	\$865,838.34
E5	CAMINO DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS	\$0.00	\$3,749,939.52
E6	CAMINO DE ACCESO DE PLANTA POTABILIZADORA A DESFOGUE	\$0.00	\$1,364,576.46
E7	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$26,421,543.07	\$1,364,576.46

SUBTOTAL \$26,421,543.07
IVA (16%) \$4,227,446.89
TOTAL \$30,648,989.96

ELABORA
LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.

VO.BO.

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

VO.BO.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	"EXCAVACIONES, TRATAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VIALIDADES DE ACCESO EN LA OBRA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, EN LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA."	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2023
		IMPORTE:	\$92,953,251.06
ESTIMACIÓN:	09 (NUEVE EXTRAORDINARIA)	FECHA DE CONTRATO:	lunes, 12 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	01 / FEBRERO / 2024 AL 01 / MARZO / 2024	PERIODO CONTRATO:	22 / JUNIO / 2023 AL 10 / AGOSTO / 2024

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
-------	-------------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

EXT-BIV.7.3.05-01A	SUMINISTRO DE CONCRETO DE F'c= 24,52 MPA (250 KG/CM ²) EN MUROS DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEPARADORES DE CONCRETO DE F'c SIMILAR AL CONCRETO A COLOCAR, QUE PERMITA EL RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO DEL ACERO; FABRICACIÓN, TRANSPORTE TOTAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PLANTA DOSIFICADORA AL SITIO DE COLOCACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA Y POR CUALQUIER ACCESO, VÍA O MEDIO; VOLUMEN EFECTIVO DE CONCRETO HIDRÁULICO (EXCLUIR AS), SUMINISTROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACENAJES, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA PARA EL CEMENTO Y ADITIVOS, CONSIDERANDO MERMAS Y DESPERDICIOS; SUMINISTRO DE AGUA, HIELO E INSTALACIONES Y EQUIPO PARA SU OBTENCIÓN Y ALMACENAJE, MERMAS Y DESPERDICIOS; MATERIAL PARA CURADO DEL CONCRETO.	M3	0.00	\$4,896.28	0.00	2,848.20	2,848.20	0.00	\$13,945,584.70
EXT-BIV.7.3.05-02A	SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE RETENCIÓN INCLUYE: TRANSPORTE HASTA EL ALMACÉN EN OBRA, MANIOBRAS DE ALMACENAJE Y ESTIBADO, MERMAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES Y SILLETAS.	KG	0.0000	\$35.23	0.00	279,989.0436	279,989.0436	0.00	\$9,864,014.01
EXT-BIV.7.3.05-03A	SUMINISTRO DE CIMBRA EN MUROS DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CIMBRA Y CONTRA CIMBRA DONDE SE REQUIERA, TENSORES, PUNTALES O CUALQUIER MEDIO DE FIJACIÓN DE LA CIMBRA, DESMOLDANTES.	M2	0.00	\$396.47	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	\$2,611,944.36

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA \$26,421,543.07
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN \$26,421,543.07

ELABORA
LIC. FERNANDO SUZETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

VO. BO.
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

VO. BO.
ING. MELECIDO GÓMEZ PULIDO
JEFE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR