

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Sustitución de alumbrado público y material eléctrico en la localidad de El Palmar de Los Sepúlveda, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad: Sinaloa De Leyva

Contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1804B-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$181,017.35

Importe del Contrato s/IVA: \$181,017.36

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 25/04/2022 **al** 08/06/2022

Periodo de la Estimación: 25/04/2022 **al** 30/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	

181,017.35

Total Paquete s/IVA:

181,017.35

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$181,017.35

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra Sustitución de alumbrado público y material eléctrico en la localidad de El Palmar de Los Sepúlveda, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa De Leyva
Contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1804B-2022
Importe del Contrato s/IVA \$181,017.36
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 08/06/2022
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$181,017.35
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		P.U.	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen				Estimación	Estimaciones				
ALUMBRADO												
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S59	LUMINARIA DE POSTE											
1.1.1	SUMINISTRO DE LAMPARA DE LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MARCA PLUSRITE MODELO STREET LIGTH DE 9 LEDS O SIMILAR, 80 WATTS, 100-277 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR 4000K - 5700K	PZA	40.00		\$3,512.33	0.00	40.0000	40.00	0.00	\$140,493.20	100.00	%
1.1.2	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 1500 WATTS, 220 V, INCLUYE: MENSULA Y BASE.	PZA	40.00		\$205.74	0.00	40.0000	40.00	0.00	\$8,229.60	100.00	%
1.1.3	SUMINISTRO DE BRAZO METALICO DE 1.80 M. DE LARGO X 2" DE ANCHO PARA SOPORTE DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	40.00		\$747.06	0.00	40.0000	40.00	0.00	\$29,882.40	100.00	%
1.1.4	SUMINISTRO DE FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS.	PZA	15.00		\$160.81	0.00	15.0000	15.00	0.00	\$2,412.15	100.00	%
Total Partida:										181,017.35		

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP.