

• NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA •

Luego de revisiones, esta Presidencia de Obra identifica pagos en exceso por una cantidad de \$610,439.55, en dos sig. conceptos:

- Estructura metálica (columnas)
- Aplanado acabado pulido fino
- Elaboración de base 15 cm.
- Muro a base de block $0.12 \times 0.20 \times 0.40$ cms
- Castillo 0.12×0.15 mts.
- Dala intermedia $12 \times 12 - 4$
- Dala de cerramiento 25×12 cms.
- Aplicación de zarpeo de 10 a 15 mts.

Y, se informa que el monto anteriormente mencionado será deducido en las siguientes estimaciones, servirá incluso para cubrir conceptos extraordinarios que resalten.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Adarón
Ing. Juan Andrey Adarón Hurrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Fernández Pérez y Asociados Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Cedeño Ordoñez
Superintendente de Construcción