



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL: Maz Electricidad S.A. de C.V. Av. Manuel J. Clouthier 4204 Col. Lomas de San Jorge C.P. 82139 MIEL - 120731 - BW4		N° DE CONTRATO: MIM-DOP-056-2021 FECHA FIRMA CONTR.: 22-sep-21		1 (UNO NORMAL)	
R.F.C.: RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MITO. Y CONSV. <input checked="" type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input type="checkbox"/>		FECHA ELABOR.: 07-dic-21 PERIODO ESTIM.: 27-sep-21	
LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta y un mil seiscientos veintiseis pesos 07//100MXN		MODIFICACIONES No. CONVENIO _____ FECHA INICIO _____ S/N _____ FECHA TERMINO _____		AVANCE FISICO 100% FINANCIERO 100%	
ENTREGADO SIN IVA \$70,383.47		ACUMULADO DE AMORTIZACION \$70,383.47		IMPORTE DESGLOSADO	
DESCRIPCION DE LA OBRA Cambio de transformador 75kVA para sistema de bombeo ubicado en Universidad Autónoma de Occidente.		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION PRESENTE ESTIMACION ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL \$ 201,095.60 \$ 0.00 \$ 201,095.60		OBRA EJECUTADA IMPORTE ESTIMADO \$201,095.60 AMORTIZACION ANTICIPO (-) \$70,383.47 SUBTOTAL \$130,712.13 I.V.A. \$ 20,913.94 SUMA \$151,626.07 DEDUCCIONES _____ TOTAL DEDUCCIONES: \$ 0.00	
TOTALES: ELABORA Ing. José Roberto Victorino Pardo Maz Electricidad S.A. de C.V. CONTRATISTA		\$ 201,095.60		NETO A PAGAR \$ \$151,626.07	

ELABORA Ing. José Roberto Victorino Pardo Maz Electricidad S.A. de C.V. CONTRATISTA	REVISAR Ing. Pablo Andrade SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo. ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA ARQ. JOSE DANIEL TIRAO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	--	--	--