

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 21/10/2023**

**INICIO:**

11 DE JULIO DE 2022.

**TERMINO:**

16 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
708	REHABILITACION DE CARRETERA MEXICO 15-EL RECODO.	MAZATLAN	ESTATAL	\$693,510.20	\$693,510.20	\$693,510.20	\$0.00	100	100