

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 855: Bacheo en Autopista Benito Juárez 2023

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Bacheo en autopista Benito
Juarez 2023

Del 02 de Enero al 21 de Julio del 2023
Importe de la obra: \$ 3,454,055.00

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a
los trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestosforzados, Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al Ing.
Martin Castro Moreno como residente de
obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el
Arq. Gilberto Camacho Armenta y por
Preecasin el Ing. Martin Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obras: Bacheo en autopista Benito
Juarez 2023.

Del 02 de Enero al 10 de enero del 2023

En este día se inician los trabajos de bacheo en esta carretera, obteniendo los siguientes avances:

- En esta semana se realizaron 33 m³ de mezcla asfáltica con un total de 94 baches parchados.

Del 11 al 21 de enero del 2023

- En estos días se utilizaron 42 m³ de mezcla asfáltica, cubriendo un total de 90 baches.

Del 23 de Enero al 24 de marzo del 2023.

- En este periodo de tiempo se utilizaron 51 m³ de mezcla asfáltica cubriendo un total de 105 baches.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Bacheo en Autopista Benito Juárez
2023.

Del 28 de Marzo al 18 de abril del 2023

- En este periodo de tiempo
se utilizaron 32.40 m³ de mezcla
asfáltica cubriendo un total de 59
baches.

Del 19 al 27 de Abril del 2023

- Se utilizaron 34 m³ de mezcla
asfáltica y se cubrieron 52 baches
en este periodo de tiempo.

Del 28 de Abril al 09 de Mayo del 2023

- En este periodo de tiempo
se utilizaron 33 m³ de mezcla
asfáltica y se cubrieron 71 baches.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Bacheo en autopista Benito
Juarez 2023

Del 10 al 22 de Mayo del 2023

- En este periodo de tiempo se utilizaron 36 ms de mezcla asfáltica cubriendo 71 baches.

Del 23 de Mayo al 01 de Junio del 2023

- En esta semana se utilizaron 38 ms de mezcla asfáltica y se cubrieron 80 baches.

Del 02 de Junio al 12 de Junio del 2023

- En estos días se utilizaron 29 ms de mezcla asfáltica y se cubrieron 51 baches.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Bacheo en autopista Benito
Juarez 2023.

Del 13 al 21 de Julio del 2023

En este periodo de tiempo se
utilizaron 31 m³ de mezcla asfáltica
cubriendo 61 baches.

Del 22 de Junio al 21 de Julio del 2023

En estas días se utilizaron
34.93 m³ de mezcla asfáltica y se
bcharon 78 baches.

- El día 21 de Julio del 2023 se
dan por terminadas los trabajos de
bacheo superficial utilizando un total
400.00 m³ de mezcla asfáltica. Terminando
con las anotaciones de este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA