



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:
28 DE MARZO DE 2022.
TERMINO:
20 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
694	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15- CHAMETLA)	MAZATLAN	ESTATAL	\$500,725.02	\$500,725.02	\$500,725.02	\$0.00	100	100