

N. DE CONTRATO JAPAMA-SB-ALC-CPN-22-30

PLAZO EJECUCIÓN DE CONTRATO 90 DÍAS NATURALES

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: "(020AH22PR) REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA AL EJIDO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"

OBRA: "(020AH22PR) REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA AL EJIDO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"






IMPORTE DE CONVENIO (NETO) \$ 1,804,009.16
IMPORTE DE LA OBRA (NETO) \$ 1,804,009.16

ESTIMACIÓN N°: 5 (CINCO) ULTIMA
IMPORTE DE ANTICIPO (NETO) \$ 631,403.21

FECHA: 09-oct-22

CONVENIO: CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-2022
PERIODO DEL CONTRATO
13-jun AL: 10-sep de 2022
PERIODO DEL CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
12-jul AL: 09-oct de 2022

N° DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION (I.V.A. INCLUIDO)	APORTACIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO PAGAR	A
				AMORT. DE ANTICIPO	APORTACION BENEFICIARIOS				
1 (Uno) (020AH22PR)	DEL: 12 DE JULIO DE 2022 AL: 19 DE JULIO DE 2022		\$ 292,860.82	\$ 102,501.29			\$ 102,501.29	\$ 190,359.53	
2 (Dos) (020AH22PR)	DEL: 20 DE JULIO DE 2022 AL: 19 DE AGOSTO DE 2022		\$ 533,031.73	\$ 186,561.11			\$ 186,561.11	\$ 346,470.62	
3 (Tres) (020AH22PR)	DEL: 20 DE AGOSTO DE 2022 AL: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$ 109,616.66	\$ 38,365.83			\$ 38,365.83	\$ 71,250.83	
4 (Cuatro) (020AH22PR)	DEL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$ 197,956.11	\$ 69,284.64			\$ 69,284.64	\$ 128,671.47	
5 (Cinco) ULTIMA (020AH22PR)	DEL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL: 09 DE OCTUBRE DE 2022		\$ 449,707.21	\$ 234,690.34			\$ 234,690.34	\$ 215,016.87	
	DEL:								
	AL:								
	DEL:								
	AL:								
	DEL:								
	AL:								
TOTALES			\$ 1,583,172.53	\$ 631,403.21	\$ -	\$ -	\$ 631,403.21	\$ 951,769.32	
SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR			\$ 220,836.63						
							ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$ -		

AUTORIZO:  APROBO:  CONFORME:  REVISO:  CONFORME: 

ING CARLOS EDUARDO VILLASEÑOR CASTAÑEDA
GERENTE TÉCNICO Y DE OPERACIÓN JAPAMA

ING CLAUDIA MARTÍNEZ CERVANTES LEYVA
SUBGERENTE TÉCNICO

ING ALAN GERARDO QUIROZ URÍAS
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING OSCAR HUMBERTO LUGO SOLÍS
SUPERVISOR JAPAMA

LUIS ERNESTO MARTÍNEZ GARIBAY
CONTRATISTA

**SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA**
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**