



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)	
OBRA:		(139AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-134/2023 y FAISMUN-139/2023 ambos de fecha 28 de agosto del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su tercera sesión, celebrada con fecha 28 de agosto del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-382 y O-387. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/233/2023 y PRES/238/2023 ambos de fecha 28 de agosto del 2023.		FECHA ACTUAL 05 DE OCTUBRE DE 2023	
IMPORTE DE CONTRATO	\$505,409.09	ANTICIPO DE CONTRATO	\$252,704.55	CONTRATO NO.	FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023.				
				PERIODO DE LA ESTIMACION:	DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023				
					DIAS:	30			
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL				
ESTIMACION UN. 1 (UNO) (139AH23PR)	DEL:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$466,212.11	\$233,106.06	A.S.E. 2%	O.I.C 1%	\$245,163.27	\$221,048.84	
	AL:	05 DE OCTUBRE DE 2023			\$8,038.14	\$4,019.07			
TOTALES:			\$466,212.11	\$233,106.06	\$8,038.14	\$4,019.07	\$245,163.27	\$221,048.84	
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:			\$39,196.98	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$19,598.49			
CONFORME  C. Xochil Maribel Carrizosa Lobo GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA			REVISAR  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZO  ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				