



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



NAVOLATO
Municipio de Navolato

Contratista : L.C.P. WILFREDO LOPEZ OVALLES

Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE SAN PEDRO, SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOJA.

Resumen De Estimación No. 02 NORMAL

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/POZO/SANPEDRO/2023-03

Fecha :

10 De Agosto del 2023

Estimaciones	Concepto Estado De Cuenta	
	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 1,044,631.41	\$ 1,044,631.41
Estimación No. 1	\$ 915,705.92	\$ 128,925.49
Estimación No. 2	\$ 105,421.06	\$ 23,504.43

Retenciones	Anticipo - Amortización	
	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ 522,315.71	\$ 522,315.71
Estimación No. 1	\$ 457,852.96	\$ 64,462.75
Estimación No. 2	\$ 64,462.75	\$ -

Concepto	Liquidación Estimación No. 2 (Normal)	
	Importe	Importe
Importe De La Estimación	\$	105,421.06
Menos Amortización	\$	64,462.75
S u m a	\$	40,958.31
Más 16% I.V.A.	\$	6,553.33
Sub-Total	\$	47,511.64
Saldo Líquido :		\$47,511.64

Wilfredo Lopez Ovalles
L.C.P. Wilfredo Lopez Ovalles

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

C. Oracio Traperó Zavala
Contratante:
C. Oracio Traperó Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN

Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

HOJA : 1



NAVOLATO
MUNICIPIO DE NAVOLATO

Control Acumulativo de Estimaciones

DE : 1

Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 01 al 05 de Agosto del 2023

Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.

Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE,
INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE SAN PEDRO, SINDICATURA DE
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Importe : \$ 105,421.06

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/POZO/SANPEDRO/2023-03

Fecha : 10 De Agosto del 2023

Partida		Observaciones
Número	Descripción	Importe
	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE SAN PEDRO.	\$ 105,421.06
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 2 :		\$105,421.06
Fecha del Contrato : 04 de Mayo del 2023		Avance Físico 100.00%
		Avance Financiero \$105,421.06

Wilfredo Lopez Ovalles
Contratista

L.C.P. Wilfredo Lopez Ovalles

Emiliano Roman Rodriguez

Reviso :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

C. Oracio Trepero Zavala
Contratante :
C. Oracio Trepero Zavala
Gerente General de la JAPAN



Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 01 al 05 de Agosto del 2023		Importe: \$ 105,421.06
Lugar: SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		
Contratista: L.C.P. WILFREDO LOPEZ OVALLES		
Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE SAN PEDRO, SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		
Presupuesto: \$1,044,631.41		Fecha: 10 De Agosto del 2023
		S/IVA

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra		Esta Estim.	Unitario	Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.			
	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO DE SAN PEDRO.							
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
10015 05	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 75 KVA TIPO POSTE TRIFASICO 33,000/440/220 V., CON PROTOCOLO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$105,421.06	\$105,421.06
TOTAL DE ESTIMACION No. 2:								\$105,421.06

Contratista:
 L.C.P. Wilfredo Lopez Ovalles

Reviso:

 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

 C. Oracio Trapero Zavala
 Gerente General de la JAPAN